

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO										
OBRA : FAZENDA SANTA ROSA			CIDADE: CABECEIRAS - GO					DATA : 15/12/2003		
TEMPO DE EXECUÇÃO: 60 DIAS			VALOR DA OBRA (R\$): 53.132,74			SRE: FORMOSA - GO				
ITENS	ATIVIDADES	VALORES	SEMANAS X VALOR/PERCENTAGEM DE SERVIÇO EXECUTADO							
		%	1	2	3	4	5	6	7	8
020000	SERVICOS PRELIMINARES	1351,55 2,54	675,78 50,00	675,78 50,00	-	-	-	-	-	-
030000	TRANSPORTES	93,31 0,18	11,66 12,50	11,66 12,50	11,66 12,50	11,66 12,50	11,66 12,50	11,66 12,50	11,66 12,50	11,66 12,50
040000	SERVICO EM TERRA	546,66 1,03	273,33 50,00	273,33 50,00	-	-	-	-	-	-
050000	FUNDAOES E SONDAGENS	6890,41 12,97	-	6.890,41 100,00	-	-	-	-	-	-
060000	ESTRUTURA	6809,14 12,82	-	3.404,57 50,00	3.404,57 50,00	-	-	-	-	-
070000	INSTALACOES ELETRICA/TELEFONICA/CABEA	1323,43 2,49	-	-	-	661,71 50,00	661,71 50,00	-	-	-
080000	INSTALACOES HIDRO- SANITARIAS	2158,46 4,06	-	1.079,23 50,00	539,62 25,00	539,62 25,00	-	-	-	-
100000	ALVENARIAS E DIVISORIAS	2008,50 3,78	-	1.004,25 50,00	1.004,25 50,00	-	-	-	-	-
140000	ESTRUTURA DE MADEIRA	4087,21 7,69	-	2.043,61 50,00	2.043,61 50,00	-	-	-	-	-
160000	COBERTURAS	1352,70 2,55	-	338,18 25,00	338,18 25,00	676,35 50,00	-	-	-	-
180000	ESQUADRIAS METALICAS	4315,05 8,12	-	-	-	2.157,52 50,00	2.157,52 50,00	-	-	-
190000	VIDROS	305,76 0,58	-	-	-	-	-	-	-	305,76 100,00
200000	REVESTIMENTO DE PAREDES	5058,28 9,52	-	-	-	1.264,57 25,00	1.264,57 25,00	2.529,14 50,00	-	-
210000	FORROS	726,10 1,37	-	-	-	-	-	-	145,22 20,00	580,88 80,00
220000	REVESTIMENTO DE PISO	5174,33 9,74	-	-	-	2.587,17 50,00	2.587,17 50,00	-	-	-
250000	ADMINISTRACAO	8240,10 15,51	1.030,01 12,50	1.030,01 12,50	1.030,01 12,50	1.030,01 12,50	1.030,01 12,50	1.030,01 12,50	1.030,01 12,50	1.030,01 12,50
260000	PINTURA	1531,12 2,88	-	-	-	-	-	382,78 25,00	382,78 25,00	765,56 50,00
270000	DIVERSOS	1160,63 2,18	58,03 5,00	58,03 5,00	58,03 5,00	58,03 5,00	58,03 5,00	58,03 5,00	232,13 20,00	580,32 50,00
VALORES SIMPLES		53.132,74	2048,82	16809,05	8429,92	8986,65	7770,68	4011,63	1801,80	3274,19
PERCENTUAL SIMPLES		100,00	3,86	31,64	15,87	16,91	14,63	7,55	3,39	6,16
VALORES ACUMULADOS			2048,82	18.857,87	27.287,79	36.274,44	44.045,12	48.056,75	49.858,55	53.132,74
PERCENTUAL ACUMULADO			3,86	35,49	51,36	68,27	82,90	90,45	93,84	100,00
VALOR DA PARCELA ( R\$ )			PRIMEIRA	18.857,87	SEGUNDA	17.416,57	TERCEIRA	11.782,31	QUARTA	5.075,99
Pela conclusão da obra, a Secretaria de Estado da Educação pagará à contratada a importância de R\$ .....										53.132,74