

**CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO**

OBRA : E.M NAZARENO C. DIAS		CIDADE: CORUMBÁ DE GOIÁS							DATA : 15 de dezembro de 2003.		
TEMPO DE EXECUÇÃO: 30 DIAS		VALOR DA OBRA (R\$): 18.292,32									ESTADO: GOIÁS
ITENS	ATIVIDADES	SEMANAS X VALOR/PERCENTAGEM DE SERVIÇO EXECUTADO									
		VALORES									
		%	1	2	3	4	5	6	7	8	
020000	SERVICOS PRELIMINARES	1514,98 8,28	1.514,98 100,00	-	-	-	-	-	-	-	-
030000	TRANSPORTES	186,63 1,02	46,66 25,00	46,66 25,00	46,66 25,00	46,66 25,00	-	-	-	-	
040000	SERVICO EM TERRA	136,74 0,75	136,74 100,00	-	-	-	-	-	-	-	
050000	FUNDACOES E SONDA GENS	883,05 4,83	883,05 100,00	-	-	-	-	-	-	-	
060000	ESTRUTURA	2441,23 13,35	1.220,62 50,00	1.220,62 50,00	-	-	-	-	-	-	
070000	INSTALACOES ELETRICA/TELEFONICA/CABEA	508,96 2,78	-	-	508,96 100,00	-	-	-	-	-	
100000	ALVENARIAS E DIVISORIAS	1033,50 5,65	516,75 50,00	516,75 50,00	-	-	-	-	-	-	
140000	ESTRUTURA DE MADEIRA	973,50 5,32	-	973,50 100,00	-	-	-	-	-	-	
160000	COBERTURAS	381,75 2,09	-	381,75 100,00	-	-	-	-	-	-	
170000	ESQUADRIAS DE MADEIRA	179,36 0,98	-	-	179,36 100,00	-	-	-	-	-	
190000	VIDROS	168,00 0,92	-	-	-	168,00 100,00	-	-	-	-	
200000	REVESTIMENTO DE PAREDES	951,00 5,20	-	-	951,00 100,00	-	-	-	-	-	
210000	FORROS	806,40 4,41	-	-	806,40 100,00	-	-	-	-	-	
220000	REVESTIMENTO DE PISO	1096,65 6,00	-	548,33 50,00	548,33 50,00	-	-	-	-	-	
230000	FERRAGENS	72,00 0,39	-	-	-	72,00 100,00	-	-	-	-	
250000	ADMINISTRACAO	3814,25 20,85	953,56 25,00	953,56 25,00	953,56 25,00	953,56 25,00	-	-	-	-	
260000	PINTURA	1468,37 8,03	-	-	-	1.468,37 100,00	-	-	-	-	
270000	DIVERSOS	1675,96 9,16	167,60 10,00	167,60 10,00	167,60 10,00	1.173,17 70,00	-	-	-	-	
VALORES SIMPLES		18.292,32	5439,95	4808,76	4161,87	3881,76	0,00	0,00	0,00	0,00	
PERCENTUAL SIMPLES		100,00	29,74	26,29	22,75	21,22	0,00	0,00	0,00	0,00	
VALORES ACUMULADOS			5439,95	10.248,70	14.410,57	18.292,32	18.292,32	18.292,32	18.292,32	18.292,32	
PERCENTUAL ACUMULADO			29,74	56,03	78,78	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
VALOR DA PARCELA ( R\$ )			PRIMEIRA	10.248,70	SEGUNDA	8.043,62	TERCEIRA	-	QUARTA	-	
Pela conclusão da obra, a Secretaria de Estado da Educação pagará à contratada a importância de R\$ .....										18.292,32	